



# Möglichkeiten in der Herrenwaldkaserne



EINSATZBEREIT - JEDERZEIT - WELTWEIT

## Gebäude 52

- Größe etwa 200 m<sup>2</sup>
- kann Teile der Sammlung aufnehmen
- bedarf der vorherigen Renovierung



## Punkte/Maßnahmen für Realisierungsplan

Entwurf Stand: 13.12.2013

Punkt/Maßnahme	Wann?	Wer?	Bemerkung
Runder Tisch	09.12.2013	StOÄ/ Festnahme IFF/ DSO G1	Abgeschlossen
Inter-Dezernatübernahme Geb. 52 intern	06.12.2013	UstgPers StOÄ FF Bundeswehrdienstleistungszentrum (BwDLZ)	Abgeschlossen
Versendung Protokoll <u>mit</u> <b>+ Realisierungsplan</b> + Gebäudegrundriss	13.12.2013	- <u>Realisierungsplan FF UstgPers StOÄ</u> - <u>BwDLZ</u> - <u>FF DSO G1</u>	
Überprüfen der Installationen	bis 15.01.2013	- <u>BwDLZ</u>	
Ortsbegehung/Besichtigung mit Förderverein + Festlegen/Absprechen des möglichen Arbeitsumfangs Nach Möglichkeit schon detailliert	Januar 2014 4. oder 5. Kalenderwoche (Kw)	- FF UstgPers StOÄ - BwDLZ - Förderverein	+ Arbeitskapazität + Haushaltsmittel  (ggf. weitere Begehung im Januar)
Erstellen einer Übersicht der Exponate mit Eigentumsverhältnissen	Dez 2013 – März 2014	- Förderverein	Grundlage für die Auswahl der auszustellenden Exponate
Erstellen des Ausstellungskonzeptes	Dez 2013 – bis 2. „Runder Tisch“	- Förderverein	Bei regelmäßiger Unterrichtung StOÄ
Erstellen einer Grobkostenschätzung	Januar 2014 4. oder 5. Kw	- BwDLZ	

Baubegehung	Januar 2014 2. oder 3. Kw	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UstgPers StOÄ</li> <li>- FF BwDLZ</li> <li>- Ggf mit BIMA</li> <li>- Ggf. mit Hessisches Baumanagement</li> </ul>	Wenn externe Teilnehmer benötigt werden, BwDLZ bitte Termin absprechen
Beginn Anpassung des Gebäudes + Ausräumen des Gebäudes + Malerarbeiten + Abbruch Waschraum + ggf. Herrichten Sanitärbereich + Herrichten Eingangsbereich + Anpassen der Installation	Januar – März 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FF BwDLZ</li> </ul>	
2. Runder Tisch + Abgleichen der Maßnahmen + Baufortschritt + Vorstellen Ausstellungskonzept + Klären des Verbleibs der nicht benötigten Exponate	1. April 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- StOÄ/ FF DSK G1</li> </ul>	
Übergabe des Gebäudes an den Förderverein	April/Mai 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- STOÄ</li> <li>- Förderverein</li> <li>- FF G1</li> </ul>	
Umzug Teile der Sammlung	Mai/Juni 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UstgPers StOÄ</li> <li>- FF Förderverein</li> <li>- BwDLZ auf Anforderung (handwerkliche Handreichungen)</li> </ul>	Zutrittsregelung HWK Vereinsmitglieder klären.
3. Runder Tisch	Juni/Juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- StOÄ/ FF DSK G1</li> </ul>	

Einweihung der Traditionssammlung am neuen Ort	Juli 2014	- Förderverein	Mit Presseberichterstattung
<b>Räumen Geb. 2</b> Hessenkaserne + dabei Übergabe der nicht weiter verwendeten Exponate an die Eigentümer bzw. zukünftige Nutzer/Aussteller	bis Sep 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderverein</li> <li>- Unterstützung durch Truppe</li> </ul>	Im Ziel sollte die Rückgabe des Gebäudes bis Sep 14 abgeschlossen sein, weil im Oktober eine „TÜV“-Prüfung für das Heizwerk ansteht.